

Tagesbericht für die 13 Kalenderwoche vom 26.03.12 bis 30.03.12

Wetter	Niederschlag in l/m ²	Höchst- temperatur	Tiefst- temperatur	Wetter- beschreibung
Montag	0,0 l/m ²	21 °C	7°C	sonnig
Dienstag	0,0 l/m ²	19°C	6°C	sonnig
Mittwoch	3,0 l/m ²	15°C	6°C	bewölkt/ Schauer
Donnerstag	5,0 l/m ²	16°C	8°C	Schauer
Freitag	0,0l/m ²	21°C	9°C	heiter
Samstag				
Sonntag				

	Persönlich ausgeführte Tätigkeiten, Inhalte der überbetrieblichen Ausbildung, Berufsschulthemen, Ausfallzeiten usw.
Montag	Baustelle Coewena:
	Rasen gemäht und gedüngt, Sträucher zurückgeschnitten, Unkraut gejätet, Grünabfälle am Kompostplatz abgeladen
Dienstag	Baustelle Richter:
	Sichtschutzzaun aufgestellt (Länge 25 m, Höhe 2,0 m) Höhen ermittelt, Löcher ausgehoben (0,60m x 0,60 m)
Mittwoch	Baustelle Diekmann:
	Pflasterung einer Einfahrt: Weg ausgekoffert, Kalksteinschotter 0/45. 25 cm stark eingebaut und verdichtet Höhen kontrolliert und nachgeschottert
Donnerstag	Baustelle Diekmann:
	Höhen für Einfassung aus Kantensteinen und für Rinne abgesteckt, Betonkantenstein 8/20/100 cm auf Beton gesetzt, 3-zeilige Rinne aus Granit- Kleinpflaster 9-11 erstellt
Freitag	Baustelle Richter:
	Hochstämme (Corylus colurna, 4xv., mDb. 20-25) mit Kokosstrick angebunden. Gießränder erstellt und mit Rindenmulch abgedeckt. Bäume gewässert
Samstag / Sonntag	

Unterschriften:

Auszubildende(r)

Ausbilder(in)

Datum